

管線工程施工自主檢查表

工程名稱	大林廠第三重油加氫脫硫工場復建工程		記錄編號	5123-CPP-										
分項工程名稱	管線工程		檢查日期	114年11月03日										
檢查位置	32-XG-0001#A		協力廠商	廣立興/周山廠										
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查													
檢查結果	☐ 檢查合格 × 有缺失需改正 / 無此檢查項目 △複查合格													
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)		實際檢查	檢查結果 (複查)										
施工中	既有管線銲口測厚	四點平均	/											
	組安裝	對銲:銲道間隙 3±1mm 對銲(單壁 20mm 以上): 銲道間隙 5±1mm 套銲:銲道間隙 1.6±0.5mm	10mm	0										
	管支撐	管支撐管徑 <table border="1"> <tr> <th>管徑(吋)</th><th>支撐最大距離(m)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3.6</td></tr> <tr> <td>4</td><td>4.2</td></tr> </table>	管徑(吋)	支撐最大距離(m)	1	2.1	2	3.0	3	3.6	4	4.2	/	
	管徑(吋)	支撐最大距離(m)												
	1	2.1												
2	3.0													
3	3.6													
4	4.2													
銲道外觀	銲冠高度 <table border="1"> <tr> <th>管厚(mm)</th><th>最大容許銲冠高度(mm)</th></tr> <tr> <td>6.4 以下</td><td>1.6</td></tr> <tr> <td>超過 6.4~12.7</td><td>3.2</td></tr> <tr> <td>超過 12.7~25.4</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>超過 25.4</td><td>4.8</td></tr> </table>	管厚(mm)	最大容許銲冠高度(mm)	6.4 以下	1.6	超過 6.4~12.7	3.2	超過 12.7~25.4	4.0	超過 25.4	4.8	/		
管厚(mm)	最大容許銲冠高度(mm)													
6.4 以下	1.6													
超過 6.4~12.7	3.2													
超過 12.7~25.4	4.0													
超過 25.4	4.8													
	套銲:銲冠高度至少 1.09T (管厚)	/												
缺失複查結果： ☐ 已改善完成(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：														
備註 Remark 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者「×」，複查合格者「△」，如無需檢查之項目則打「/」 2.嚴重缺失，缺失複查未完成改善，應填具「不合格報告(NCR)」進行追蹤改善 3.本表由現場工程師實地檢查後確實記載簽認 4.建造施工主任由各分項建造施工主任簽屬														
	現場工程師	建造工程師	施工主任或其授權代表											
簽名	李宗鴻													
日期	114.11.03													